

## Dipl.-Ing. (FH) Georg Martens - Westersteder Str. 133 - 26655 Westerstede-Ocholt Tel. 04409 - 909220 / Fax: 04409 - 909471 / Email: info@georg-martens.de

Dateiname: Bauzeitenplan

Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez Zeitraum: 25.03.2018 - 21.12.2018 Datum: 19.02.2018 Nr. Name Status S-Start S-Ende S-Dauer S-Einheit Firma Abbrucharbeiten 26.03.2018 13.04.2018 13 AT 3 AT Sanitärarbeiten Grundleitungen 17.04.2018 19.04.2018 Sanitärarbeiten Rohbau 06.08.2018 17.08.2018 10 AT Sanitärarbeiten Endmontage 5 AT 03.12.2018 07.12.2018 16.04.2018 26.10.2018 Rohbauarbeiten 137 AT Blitzschutzarbeiten Fundamenterder 18.04.2018 20.04.2018 3 AT Blitzschutzarbeiten Endmontage 13.08.2018 24.08.2018 10 AT 3 AT Gerüstbauarbeiten 07.05.2018 09.05.2018 Zimmererarbeiten 18.06.2018 27.07.2018 30 AT 10 AT 10 Dachdeckerarbeiten 30.07.2018 10.08.2018 Elektroarbeiten Betondecke 04.06.2018 06.06.2018 3 AT 12 Elektroarbeiten Rohbau 06.08.2018 31.08.2018 20 AT 13 Elektroarbeiten Endmontage 10.12.2018 12.12.2018 3 AT 14 Fenster/Tore 13.08.2018 15.08.2018 3 AT 15 Heizung/Lüftung Rohbau 13.08.2018 31.08.2018 15 AT 16 Heizung/Lüftung/Abgasabsaugung Endmontage 12.11.2018 30.11.2018 15 AT 20.08.2018 24.08.2018 17 Putzarbeiten 5 AT 29.08.2018 05.09.2018 18 Estricharbeiten 6 AT 19 Trockenbauarbeiten 10.09.2018 05.10.2018 19 AT 10 AT 20 Fliesenarbeiten 15.10.2018 26.10.2018 15 AT 21 Malerarbeiten 29.10.2018 16.11.2018 22 Fußbodenarbeiten 19.11.2018 07.12.2018 15 AT Innentüren/Toilettentrennwände 10.12.2018 14.12.2018 5 AT 24 Endreiniauna 17.12.2018 21.12.2018 5 AT 25 Erd- und Pflasterarbeiten 35 AT 10.09.2018 26.10.2018 26 Gartenarbeiten 15 AT 22.10.2018 09.11.2018